

25 repuestos / reserva existente

Se consumen 6 barras de reserva del presupuesto 20/7/19/5 únicamente si siguen disponibles tras defectos y retrabajos. Compra adicional por defecto: 0 barras, ARS 0. No se ofrece simultáneamente la misma madera como reserva de defectos y repuesto acabado.

Sección	Base	Compra	Reserva	PiezasRP
45×45	18	20	2	8
70×70	6	7	1	1
120×20	17	19	2	12
125×25	4	5	1	4

ID	Sección	Largo mm	Barra	Sustituye
REP-45-D1	45×45	690	R45-1	DEPTH_01..20
REP-45-D2	45×45	690	R45-1	DEPTH_01..20
REP-45-D3	45×45	690	R45-1	DEPTH_01..20
REP-45-D4	45×45	690	R45-1	DEPTH_01..20
REP-45-M1	45×45	612.11	R45-2	FRAME_FRONT/BACK_02/04/07/09
REP-45-M2	45×45	612.11	R45-2	FRAME_FRONT/BACK_02/04/07/09
REP-45-M3	45×45	612.11	R45-2	FRAME_FRONT/BACK_02/04/07/09
REP-45-M4	45×45	612.11	R45-2	FRAME_FRONT/BACK_02/04/07/09
REP-70-P1	70×70	3000	R70-1	POST_-1 / POST_+1
REP-F01	120×20	81.32	RF-1	FACADE_-1_-1_-8
REP-F02	120×20	1040.1	RF-1	FACADE_-1_-1_+0
REP-F03	120×20	81.32	RF-1	FACADE_-1_-1_+8
REP-F04	120×20	81.32	RF-1	FACADE_-1_+1_-8
REP-F05	120×20	1040.1	RF-1	FACADE_-1_+1_+0
REP-F06	120×20	81.32	RF-1	FACADE_-1_+1_+8
REP-F07	120×20	81.32	RF-2	FACADE_+1_-1_-8
REP-F08	120×20	1040.1	RF-2	FACADE_+1_-1_+0
REP-F09	120×20	81.32	RF-2	FACADE_+1_-1_+8
REP-F10	120×20	81.32	RF-2	FACADE_+1_+1_-8
REP-F11	120×20	1040.1	RF-2	FACADE_+1_+1_+0
REP-F12	120×20	81.32	RF-2	FACADE_+1_+1_+8
REP-T1	125×25	650	RT-1	TABLE_TOP_01..14
REP-T2	125×25	650	RT-1	TABLE_TOP_01..14
REP-T3	125×25	650	RT-1	TABLE_TOP_01..14
REP-T4	125×25	650	RT-1	TABLE_TOP_01..14

Plan de barras de reserva

Seis barras ya incluidas; después de estos cortes no queda ninguna barra entera de reserva. Conservar los recortes identificados, sin contarlos como piezas terminadas.

Barra	Cortes	Remanente mm
R45-1	REP-45-D1; REP-45-D2; REP-45-D3; REP-45-D4	258
R45-2	REP-45-M1; REP-45-M2; REP-45-M3; REP-45-M4	569.56
R70-1	REP-70-P1	27
RF-1	REP-F01; REP-F02; REP-F03; REP-F04; REP-F05; REP-F06	606.52
RF-2	REP-F07; REP-F08; REP-F09; REP-F10; REP-F11; REP-F12	606.52
RT-1	REP-T1; REP-T2; REP-T3; REP-T4	418

3050 mm comerciales, 20 mm de saneado y 3 mm de kerf por pieza son hipótesis. Recalcular luego de confirmar medidas y kerf. La tabla de compra utiliza secciones supuestas; confirmar el material real. Los perfiles de fachada deben acabarse en taller con su mano exacta.